		01 1		Studzienka teletechniczna zostanie obniżo
1.1	Kratka ściekowa powyżej poziomu kostki brukowej	Obniżenie kratki przy bramie wjazdowej oraz na parkingu naprzeciwko budynku 2L	TAK	przez firmę, która wykonywała przyłacz światłowodu
1.2	Skrzynka prądowa na środku parkingu	Przesunięcie skrzynek do lini ogrodzenia	NIE	Lokalizacja skrzynki wykonana zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu. Terer skrzynkach Inwestor wykonał jako dodat miejsce dla gości.
2	Szyby nie posiadaja poręczy spinającej, zgodnie z zaleceniem producenta do bezpiecznego uzytkowania tarasu, szyba zostaje poddana naprężeniom bocznym, którym żadna siła się nie przeciwstawia	Prośba o niezwłoczne zamontowanie poręczy spinającej oraz przedstawienie schematu zabezpieczenia szklanych barierek, systemowego rozwiązania, posiadajacego atesty i aprobaty	NIE	Zastosowane barierki spełniaja warunki bezpieczeństwa. Rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Właścicieli mieszka podczas odbioru i aktu notarialnego
3	Krzywo zamontowana skrzynka przy bramie wjazdowej	techniczne Wyprostowanie skrzynki	NIE	przenoszącego własnośc.  Uwaga nie dotyczy Inwestora. Skrzynka je własnością firmy Tauron.
4 5	Pozostałości budowlane Pozostawienie nadmiaru piasku na kostce brukowej, sa	Uporządkowanie Uzupełnienie piasku w brakujących miejscach,	TAK TAK	Zostaną usunięte  Nadmiar piasku zostanie usunięty.
6	miejsca w których go brakuje Kostka brukowa posiada wiele nierówności i niedociągnięć w jej ułożeniu	posprzatanie nadmiaru piasku Poprawienie, wyrównanie powierzchni	TAK	Całość terenu zostanie ponownie zweryfikowana przez firmę wykonującą zagospodarowanie i poprawione wiosną.
7	Połączenie kostki na placu przy bramie wjazdowej wykonane nieestetycznie, co powoduje niesymetryczność wzoru ułożenia kostki	Symetryczne ułożenie kostki zgodnie ze wzorem	TAK	Całość terenu zostanie ponownie zweryfikowana przez firmę wykonującą
8	Wystający kahel niedobita kostka przy lamnach	Schowanie przewodu oraz poprawienie ułożenia kostki	TAK	zagospodarowanie i poprawione wiosną. Kabel zostanie zabezpieczony a kostka pi lampie zostanie poprawiona
9	Ubytki w kostce brukowej, gdzie aktualnie rosna chwasty	Uzupełnienie ubytków kostki brukowej	TAK	Kostka zostanie uzupełniona.
10	Pozostawienie niewykończonej podmurówki płotu. W chwili obecnej widać bardzo duzo ubytków	Zaproponowanie sposobu wykończenia zabezpieczającego podmurówke na lata	NIE	Nie jest to usterka
11	Liczne pęknięcia elewacji, niepoprawnie wykonana izolacja tarasu, brak odprowadzenia deszczówki	Naprawa elewacji, ponowne wykonanie izolacji na wszystkich tarasach, niezwłoczne zamontowanie rynien	TAK	Czoła balkonów zostana poprawione. Na balkonach ostatniej kondygnacji zostana zamontowane rynny.
12	Dziura w elewacji po podwyższeniu murka na balkonach	Naprawa elewacji	TAK	Zostanie naprawiona
13	Krzywo zamontowane szyby na balkonach, fale	Wyprostowanie szyb	TAK	Na wiosnę zostaną wyregulowane przez która montowała balustrady (miejsca wskazanych przez właścicieli lokali).
14	pęknięcia, złe odprowadzenie wody	Odnowienie, zabezpieczenie na przyszłość oraz zamontowanie rynien	TAK	Czoła balkonów zostana poprawione. Na balkonach ostatniej kondygnacji zostana zamontowane rynny.
15	garazy	godzimy się na czyszczenie na koszt wspólnoty	NIE	Usterka niezasadna - brak uwag przy odbiorach.
16	niedrożna jest kratka ściekowa	Udrożnienie kratki ściekowej oraz sprawdzenie pozostałych kratek w obydwu budynkach	NIE	Utrzymanie części wspólnych należy do Administracji
17	Ubytki tynku w garażach Nieestetyczne wykoczenie sufitu garaży przy użyciu	Uzupełnienie ubytków Uzupełnienie ubytków oraz pomalowanie sufitu	TAK NIE	Zostaną uzupełnione  Nie jest to usterką
19	różnych materiałów Niewykończona klatka schodowa przy komórkach	Pomalowanie klatki schodowej, ułożenie na posadzce	TAK	Zostanie pomalowana ściana przy komór
20	lokatorskich Na najniższym poziomie budynku 2K na posadzce został pozostawiony kabel bez zabezpieczenia	płytek Zabezpieczenie przewodu oraz wykończenie posadzki płytkami	TAK	Ubytki w posadzce zostana uzupełnione
21	Nieestetyczne wykończenie gniazdek pradowych oraz gniazda siłowego	Estetyczne wykończenie	TAK	Ubytki tynku zostaną uzupełnione
22	W garazu budynku 2K puszka pradowa nie została	Zabezpieczenie puszki	TAK	Zostanie założona zaślepka
23	Brak kratki wentylacyjnej, otwór wynełniony nianka	Wykonanie odpowiedniej wentylacji oraz zakończenie kratką wentylacyjną. Jeżeli opini dewelopera nie jest potrzebny, załatanie otworu	TAK	Wlot powietrza zostanie odpowiednio obrobiony i zabezpieczony kratką
24	Podczas prac wykończeniowych przed odbiorem został uszkodzony stopień schodu	Wymiana krawężnika	NIE	Uszkodzenie mechaniczne powstałe po odbiorach przez firmę wykańczającą wnę na zlecenie Klientów - nie podlega reklam Pomimo powyższego Inwestor naprawi uszkodzenie.
25	Podstawa lampy została zamontowana za wysoko, przez co kamienie nie przykrywają podstawy lampy	Zamontowanie podstawy lampy niżej, zwracamy się z prośba do Dewelopera o zamontowanie dodatkowych lamp oświetlających drzewa od spodu (korona drzew)	NIE	Nie jest to usterką (lampa montowana na skosie).
26	Furtka	Zamontowanie elektro zaczepu oraz modułu zbliżeniowego do furtki, dzięki czemu na teren inwestycji nie będą mogły wejśc osoby trzecie	NIE	Furtka zostanie usunięta (była rozwiązan tymczasowym służyła na cele budowlane
27	Betonowa stopa windy nie została zabezpieczona, przez co warunki atmosferyczne będą doprowadzać do jej niszczenia, a jednocześnie wygląda nieestetycznie	Przedstawienie sposobu oraz wykonanie zabezpieczenia stopy windy	NIE	Stopa betonowa nie wymaga dodatkowy zabezpieczeń.
28	Klapa boczna windy nie została zamontowana	Poprawne zamontowanie klapki oraz udostepnienie pilotów do windy każdemu z mieszkań, a także przeszkolenie mieszkańców z obsługi użytkowania windy	NIE	Winda była odebrana przez Administracj Widoczne odgięcie jest uszkodzeniem mechanicznym. Producent dostarcza tylk jeden pilot do obsługi windy. Administra została przeszkolona z obsługi - ewentua szkolenie lokatorów leży po stronie Administracji
29	Otwór studzienki niedopasowany do spadu kostki, kostka została krzywo ucięta, co doprowadziło do tego, że wąski element kostki jest ruchomy	Poprawienie	NIE	Jest wykonane optymalnie do istniejąceg spadku
30	Krzywo zakończona kostka, na górnym elemencie krawężnika po prawej stronie widoczny uskok	Poprawienie, wyrównanie	NIE	Powierzchnia kostki dopasowana optyma do płaszczyzny fundamentu windy i palisi schodów

zimowym podczas ujemnej temperatury powstaje tzw. Lodowisko	Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej	NIE	Nie jest to usterką. Pomimo to Inwestor przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wykona odprowadzenie wody z daszku klatki schodowej 2L. Z budynku 2K woda jest odprowadzana do terenów zielonych
Brak kratki wentylacyjnej w kolorzez Antracytowym / szarym na budynkach 2K i 2L, co w chwili obecnej wygląda bardzo nieestetyczne	Zamontowanie kratki	TAK	Kratki zostana zamontowane
Lampa osadzona za wysoko, widoczna jest jej betonowa	Podwyższenie terenu lub obniżenie stopy lampy	TAK	Zostanie dosypana ziemia przy lampach.
	Ustalenie przyczyny powstawania zacieków oraz	TAK	Zacieki zostaną oczyszczone
Liczne zacieki na całym budynku	Ustalenie przyczyny powstawania zacieków oraz	TAK	Zacieki zostaną oczyszczone
Puszki zewnętrzne na budynku 2K i 2L są w kolorze	Wymiana na kolor Antracytowy / Szary dopasowany	NIF	Nie jest to usterką
białym Przy budynku 2K krawężnik nie został dopasowany do	·		, ,
długości kostki Słupek wtopiony w elewacie oraz jest on bardzo krzywo			Długość krawężnika zostanie dopasowana
zamontowany	Przestawienie słupka, naprawa elewacji	NIE	Nie jest to usterka.
Mur połączony z budynkiem nie posiada izolacji	Wykonanie izolacji muru	NIE	Nie wymaga izolacji - element niepowiązany z budynkiem
	Zastosowanie estetycznego wykończenia	NIE	Podczas przejęcia budynku przez Administrację rury były estetycznie zakończone.
Stojąc na zewnątrz budynku, przez okno widac nieestetyczne wykończenie płytek na klatce schodowej	Estetyczne wykończenie	TAK	Zostanie poprawiona estetyka
Pęknięcia połączeń płyt na klatce schodowej, niedomalowanie lamperii w budynkach 2K i 2L	Usunięcie pęknięć oraz zabezpieczenie na przyszłość. Pomalowanie klatek schodowych oraz wykonanie tynku mozaikowego zgodnie z ofertą sprzedaży oraz umową deweloperską, po ówczesnym uzgodnieniu z mieszkańcami	TAK	Pęknięcia zostana usunięte. Zastosowane zmiany materiałów i standardów zostały zaakceptowane przez klientów podczas aktu natarialnego przenoszącego własność.
Płytki na klatce schodowej zostały krzywo położone, widoczne fale	Poprawa	NIE	Inwestor nie uznaje jako usterkę.
	Uzupełnienie glazury	NIE	Inwestor nie uznaje jako usterkę.
	zamontowane ma uszkodzona ramę (jest wygięte)	TAK	Zostanie uzupełniona szczelina.
Na poziomie -1 w budynku 2K został uszkodzony zamek do skrzynki	Naprawa	NIE	Uszkodzenie mechaniczne - nie podlega reklamacji
W budynku 2K, na ostatniej kondygnacji, przy oknie narożnik ściany posiada widoczne ślady wilgoci	Odnalezienie przyczyny wystąpienia wilgoci, a nastepnie naprawa oraz pomalowanie klatki schodowej	TAK	Przyczyna została odnaleziona i usunięta. Miejsca po zaciekach zostaną pomalowane
Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej	Poprawa izolacji, uszczelnienie i naprawa	TAK	Przyczyna została odnaleziona i usunięta. Miejsca po zaciekach zostaną pomalowane
Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennei	Poprawa izolacji, uszczelnienie i naprawa	TAK	Przyczyna została odnaleziona i usunięta. Miejsca po zaciekach zostaną pomalowane
Widoczna wilgoć na ścianie na najwyższym piętrze w budynku 2K	Poprawa izolacji oraz pomalowanie klatki schodowej	TAK	Ściana zostanie pomalowana - przyczyna zacieku została usunięta.
Na górnych tarasach przy wykończeniu rynien widac pomapańczowa rure, co wyglada nieestetycznie	Estetyczne wykończenie	TAK	Zostanie poprawiona estetyka
	Wymiana mocowania	NIE	Nie jest to usterka.
Krzywe okucie oraz brak odwodnienia okien	zamocowanie wykończenia	NIE	Stwierdzono uszkodzenie mechaniczne - nie podlega reklamacji
Estetyczne wykończenie na prestizowym tarasie	Proszę o poważną propozycję tego wykończenia	NIE	Nie jest to usterkę lecz Inwestor zaproponuje estetyczne wykończenie
Pozostawienie taśmy na oknie nad klatką w budynku 2k na samej górze	Usunięcie taśmy	TAK	Zostanie usunięta
Rozchodzenie się przewiązek balkonowych w oknach wyjściowych na taras, zastosowanie profili okiennych zamiast drzwiowych, drzwi z progiem aluminiowym nie spełniaja norm izolacyjności termicznej	Wymiana drzwi	NIE	Inwestor nie uznaje jako usterkę lecz zostało to zgłoszone do firmy dostarczającej okna w celu dodatkowej weryfikacji.
Liczne pęknięcia na klatce, widoczna wilgoć w narożniku drzwi balkonowych	Naprawa	TAK	Przyczyna została odnaleziona i usunięta. Miejsca po zaciekach zostaną pomalowane
Zamontowane drzwi wejściowe do mieszkań sa niezgodne z ofertą sprzedaży oraz umowa deweloperską	Niezwłoczna wymiana drzwi na nowe firmy Gerda, antywłamaniowe o najwyższej klasie akustycznej, po wcześniejszym ustaleniu koloru z mieszkańcami	NIE	Rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Właścicieli mieszkań podczas odbioru i aktu notarialnego przenoszącego własność.
Wilgoć przy kaloryferach na klatce schodowej w części wspólnei	Poprawa izolacji, odnowienie	TAK	Izolacja została naprawiona
Z powodu źle wykonanej izolacji balkonów, na roletach	Uszczelnienie balkonów, wyczyszczenie zacieków lub	TAK	Zostaną uszczelnione
oraz szybach powstają zacieki Zimna ściana w mieszkaniu 2K/2, po badaniu kamera termowizyjną widoczne duże mosty termiczne budynku	wymiana szyb Poprawa wykonania izolacji	NIE	Po badaniu termowizyjnym wykonanym przez Inwestora stwierdzono, że usterka niezasadna.
W niektórych komórkach lokatorskich włącznik światła znajduje się za drzwiami	Przeniesienie włącznika światła na właściwa stronę, tj. po prawej stronie od wejścia, oraz estetyczne zaślepienie starego gniazdka oraz bruzd	TAK	Nie jest to usterką lecz w ramach dobrej współpracy zostanie to usuniete.
Oświetlenie zewnętrzne na budynku 2K i 2L zapala się o godzinie 16:30, co sprawia, że w okresie wiosna lato świeci w dzień, co naraża mieszkańców na niepotrzebne koszty	Zamontowanie czujników zmierzchu	NIE	Nie jest to usterka. Administracja może korygować ustawienie i dostosowywać do pory roku godzinę zapalania się oświetlenia.
W umowie deweloperskiej klatki schodowe wykończone są tynkiem mozaikowym	Wykonanie zgodnie z umową, po zaproponowaniu koloru oraz materiału mieszkańcom	NIE	Rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Właścicieli mieszkań podczas odbioru i aktu notarialnego przenoszącego własność.
Obudowy silnika bram wewnetrznych wiśniowski są połamane	Wymiana oraz montaz ograniczników	NIE	Nie jest to usterką. W ramach dobrej współpracy zostaną zamontowane ograniczniki.
	budyknach 2k i 2l, podczas opadów deszczu zostaje wypłukiwany piasek z kostki brukowej, a w sezonie zimowym podczas ujemnej temperatury powstaje tzw. Lodowisko  Brak kratki wentylacyjnej w kolorzez Antracytowym / szarym na budynkach 2k i 2l, co w chwili obecnej wygląda bardzo niesestetyczne Lampa osadzona za wysoko, widoczna jest jej betonowa stopa Liczne zacieki na całym budynku  Liczne zacieki na całym budynku  Liczne zacieki na całym budynku  Puszki zewnętrzne na budynku 2K i 2L są w kolorze białym Przy budynku 2K krawężnik nie został dopasowany do długości kostki Słupek wtopiony w elewację oraz jest on bardzo krzywo zamontowany  Mur połączony z budynkiem nie posiada izolacji  Nieestetyczne zakończenie rur  Stojąc na zewnątrz budynku, przez okno widac nieestetyczne wykończenie płytek na klatce schodowej.  Pęknięcia połączeń płyt na klatce schodowej.  Pęknięcia połączeń płyt na klatce schodowej.  Pęknięcia połączeń płyt na klatce schodowej.  Szczelina na połączeniu okna z parapetem w budynku 2K Na poziomie -1 w budynku 2K został uszkodzony zamek do skrzynki  W budynku 2K, na ostatniej kondygnacji, przy oknie narożnik ściany posiada widoczne ślady wilgoci  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć oraz zagrzybienie w górnym elemencie szpalety okiennej  Widoczna wilgoć na ścianie na najwyższym piętrze w budynku 2K na górnych tarasach przy wykończenie wykończenie wykończone i są tynkiem zodały wykożeni	budyknaz k iz iz podrzas opadów deszczu ostaje izmowym podrzas ujemnej temperatury powstaje trw. (colowisko przek kratki wentykacyjnej w kolorzez Antracytowym / zazym na budynkach 2K i 2L, co w chwii obecnej zostawi obecnej w powstaje trw. (colowisko przek kratki wentykacyjnej w kolorzez Antracytowym / zazym na budynkach 2K i 2L, co w chwii obecnej zostawi obecnej	budysheard 24: 12, podczes opadow deszcu zostaje wykonanie odprowadzenia wody deszczowej NE  wykonanie odprowadzenia wody deszczowej  wykonanie odprowadzenia wody deszczowej  wykonanie odprowadzenia wody deszczowej  wykonanie odprowadzenia wody deszczowej  wykonanie odprowadzenia wody  wykonanie odprowadzenia wody

68	Brama wjazdowa	Wykonanie bramy wjazdowej zbliżonej do wizualizacji (po prawej jak i po lewej stronie) oraz montaż szyldu z nazwą osiedla	NIE	Nie jest to usterką. Rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Właścicieli mieszkań podczas odbioru i aktu notarialnego przenoszącego własność. W ramach współpracy Inwestor wykona poprawę estetyki bramy wjazdowej.
69	Nieestetyczne zamontowanie przewodów do bramy wjazdowej oraz fotokomórki	Estetyczne ukrycie przewodów, które nie będzie stanowić zagrożenia dla mieszkańców	TAK	Zostanie poprawiona estetyka
70	Zastosowanie białej listwy do Antracytowej ściany	Wymiana na ciemny kolor lub estetyczne pomalowanie listwy	NIE	Bonie w kolorze białym nie są usterką
71	Za czarną folią, która nieestetycznie wystake przy bocznych murkach wlewa się woda	Poprawa	TAK	Folia zostanie docięta
72	Zagospodarowanie terenu niezgodne z dokumentacją wykonawczą	Instalacja placu zabaw dla dzieci (na etapie rozmów z każdym kupującym posiadającym dzieci była mowa o placu zabaw dla dzieci) oraz ławek siędzących dla mieszkańców zgodnie z wizualizacją	NIE	Zastosowane rozwiązania są optymalne dla przedmiotowej inwestycji. Wykonanie placu zabaw lub innych dodatkowych elementów małej architektury łączy się z likwidacją wykonanych dla państwa dodatkowych miejsc postojowych dla gości, natomiast zamontowanie ławek byłoby uciążliwe dla właścicieli lokali parterowych.
73	Brak zabezpieczenia przed wiatrem wejścia do budynków zgodnie z wizualizacją, brak szyldu z nazwą inwestycji oraz jej numerem )podobnie jak na bramie wjazdowej)	Uzupełnienie	NIE	Nie jest to usterką. Rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Właścicieli mieszkań podczas odbioru i aktu notarialnego przenoszącego własność.
74	Niewłaściwe odwodnienie drogi dojazdowej - na odcinku ponad 100m znajduje się tylko jedno odwodnienie przy słupie energetycznym, co powoduje, że kanał odprowadzający wodę jest często zatkany i nie odprowadza wody	Poprawne wykonanie odwodnienia oraz montaż oświetlenia drogi dojazdowej do Apartamentów Prestige	NIE	Cała droga jest wykonana w spadku skierowanym do korytka odprowadzającego wodę (obniżenie wykonane z kostki).
75	Liczne zacieki na ścianach budynku	Ustalenie przyczyny oraz naprawa	NIE	Zaciek powstał po zamontowaniu klimatyzatorów przez właścicieli lokali. Usunięcie usterki po stronie właścicieli mieszkań lub Administracji.
76	Brak poręczy zabezpieczających	Wykonanie zbliżone do stanu z wizualizacji oraz montaz poręczy, które zapewnią bezpieczeństwo dzieciom przy wysokim murku od strony windy oraz ułatwią poruszanie się osobom starszym	TAK	Zostanie zamontowana barierka od strony windy.
77	Na całym terenie inwestycji znajduje się za mało terenów zielonych	Białe kamienie przy schodach po prawej stronie prosimy wymienić na trawę, donice przy wejściach powinny być elementem konstrukcyjnym (wydzielona część w kostce brukowej)	NIE	Nie jest to usterką.
78	Wykończenie drzwi wewnętrznych 2L: nieestetyczne wykończenie drzwi wejściowych	Naprawa	TAK	Zostanie poprawiona estetyka
79	Oświetlenie inwestycji niezgodne z wizualizacją	Zamontowanie oświetlenia zbliżonego do wizualizacji, które pasuje do Apartamenty Prestige w zamian za obecne, które sa najtańsze z marketów budowlanych	NIE	Nie jest to usterką.
80	Ogrodzenie jest zabezpieczone pianka montażową	Poprawne wykończenie ogrodzenia	TAK	Usterka zostanie usunięta
81	Wystająca studzienka przy wejściu do budynku 2L	Poprawne zamontowanie	TAK	Zostanie poprawione
82	Estetyka klatki 2L: Takie same niedociągnięcia jak w 2K, niedomalowane lamperie, liczne zacieki i pęknięcia na ścianach, puszki prądowe na różnych głębokościach oraz w różnych miejscach	Naprawa i estetyczne zamaskowanie puszek za grzejnikami	TAK	Pęknięcia zostana usunięte
83	Pianka montażowa jest elementem konstrukcji kratek	Estetyczne wykończenie	TAK	Pianka zostanie zaszpachlowana klejem
84	Nie do zaakceptowania miejsce śmietników, w samym sercu inwestycji	Zaproponowanie innego miejsca	NIE	Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (dołączonym do umowy z klientami)
85	Uszkodzenia elewacji	Usunięcie ubytków elewacji na budynkach 2k i 2l, które powstały podczas budowy	NIE	Nie jest to usterka. Uszkodzenia mechaniczne powstały po odbiorze
86	Udostępnienie kluczy mieszkańcom budynków 2k i 21 do wiaty śmietnikowej, przejścia do komórek lokatorskich, klatki schodowej garaży, garaży klatki schodowej	Udostępnienie kluczy	NIE	Uwagi prosimy kierować do Administracji
87	Wiata śmietnikowa - pod wiatą znajduje się za mało pojemników na "odpady zmieszane"	Dołożyć minimum jeden kontener na odpady zmieszane	NIE	Uwagi prosimy kierować do Administracji
88	Brak oświetlenia wiaty śmietnikowej	Prośba o montaz oświetlenia	NIE	Uwagi prosimy kierować do Administracji
89	Odprowadzenie wody z balkonów oraz murków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 paragraf 126	Przedstawienie sposobu zamontowania rynien oraz ich niezwłoczny montaz	TAK	Na balkonach ostatniej kondygnacji zostana zamontowane rynny.
90	Otwieranie bram garażowych	Właściciele mieszkań budynków 2k i 21 maja zamontowany manualny włącznik do otwierania bram wjazdowych, prośba o zamontowanie wszystkim mieszkańcom takich przycisków na słupkach od strony klatki schodowej	NIE	Nie jest to usterką. Wykonano zgodnie z projektem. Zastosowane otwierania manualne są otwarciami bezpieczeństwa przewidzianymi po jednej sztuce na cały garaż.
91	Komórki lokatorskie posiadają wentylację, za które służy pomarańczowa rura	Zamontowanie estetycznej kratki wentylacyjnej	TAK	Kratki zostana zamontowane
	•			